

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendencia de Obras Públicas

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: TUPACIGUARA/MG

FOLHA Nº: 03/03

OBRA: OBRAS DE URBANIZAÇÃO COM EXECUÇÃO DE REFORMA/REVITALIZAÇÃO

VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 556.614,03

DATA: 14/09/2021

LOCAL: RUA RODRIGO DO VALE, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA/MG.

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

ITEM	ETAPA/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,26%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.425,00	R\$1.425,00			
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,50%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%
		Financeiro	R\$2.769,22	R\$1.384,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.384,61
3.0	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	Físico %	39,41%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$219.377,19	R\$109.688,60	R\$109.688,60	R\$0,00	R\$0,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	Físico %	21,77%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%
		Financeiro	R\$121.176,37	R\$0,00	R\$42.411,73	R\$42.411,73	R\$36.352,91
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	Físico %	17,25%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$95.991,78	R\$0,00	R\$0,00	R\$47.995,89	R\$47.995,89
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	Físico %	7,92%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$44.096,41	R\$0,00	R\$0,00	R\$22.048,21	R\$22.048,21
7.0	DRENAGEM	Físico %	12,90%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R\$71.778,06	R\$0,00	R\$35.889,03	R\$35.889,03	R\$0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	20,21%	33,77%	26,65%	19,36%
		Financeiro	R\$556.614,03	R\$112.498,21	R\$187.989,35	R\$148.344,85	R\$107.781,62

GABRIEL LOURENÇO B. NETO
ARQUITETO URBANISTA - CAU/MG Nº: A 136.203-8

FRANCISCO LOURENÇO BORGES NETO
PREFEITO MUNICIPAL