

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				DATA BASE SINAPI: AGOSTO 2022									
VALOR DA OBRA:				R\$ 559.617,66									
TIPO DO SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRA/ SERVIÇOS R\$	MESES									
				Mês - 1		Mês - 2		Mês - 3		Mês - 4			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
	TOTAL GERAL	100,00%	R\$ 559.617,66										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,24%	R\$ 12.538,61										
	PLACA DE OBRA		2.252,85	100,00%	2.252,85								
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		10.285,76	36,00%	3.702,87	16,00%	1.645,72	16,00%	1.645,72	16,00%	1.645,72		
2.0	INFRAESTRUTURA	4,84%	R\$ 27.064,54										
	ESTACAS		12.367,27	50,00%	6.183,64	50,00%	6.183,64						
	BLOCOS		6.724,60	50,00%	3.362,30	50,00%	3.362,30						
	VIGAS BALDRAME		7.972,67	50,00%	3.986,33								
3.0	ALVENARIA	6,08%	R\$ 33.996,88			50,00%	16.998,44	50,00%	16.998,44				
4.0	SUPERESTRUTURA	20,78%	R\$ 116.288,61										
	PILARES		48.025,90			50,00%	24.012,95	50,00%	24.012,95				
	VIGAS		38.448,12			50,00%	19.224,06	50,00%	19.224,06				
	LAJES		29.814,59			50,00%	14.907,29	50,00%	14.907,29				
5.0	COBERTURA	8,71%	R\$ 48.734,69										
6.0	REVESTIMENTOS	5,47%	R\$ 30.595,14					15,00%	4.589,27	70,00%	21.416,60		
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,45%	R\$ 8.115,93			60,00%	4.869,56	25,00%	2.028,98				
8.0	LOUÇAS E METAIS	2,69%	R\$ 15.036,57										
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,81%	R\$ 43.713,77										
	ELETRICIDADE		42.335,93					20,00%	8.467,19	50,00%	21.167,96		
	LÓGICA		433,74										
	TV		631,02										
	TELEFONIA		313,08										
10.0	PISOS	6,66%	R\$ 37.252,90										
11.0	ESQUADRIAS	10,89%	R\$ 60.936,80							20,00%	12.187,36		
12.0	DIVERSOS	5,77%	R\$ 32.302,60							10,00%	3.230,26		
13.0	PINTURA	6,51%	R\$ 36.443,39										
14.0	MUROS E ALAMBRADOS	8,79%	R\$ 49.190,86										
15.0	SERVIÇOS FINAIS	1,32%	R\$ 7.406,38										
	VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)		R\$ 559.617,66	3,48%	19.487,99	17,01%	95.190,29	16,42%	91.873,91	10,66%	59.647,90		
	VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)			3,48%	19.487,99	20,49%	114.678,29	36,91%	206.552,19	47,57%	266.200,10		
FRANCISCO LOURENÇO BORGES NETO PREFEITO MUNICIPAL				GABRIEL LOURENÇO BORGES NETO SECRET. MUN DE OBRAS CAU Nº A 136.203-8									

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA							
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				DATA BASE SINAPI: AGOSTO 2022			
VALOR DA OBRA:		VALOR DA OBRA:		R\$ 559.617,66		INICIO DA OBRA: Após liberação dos recursos			
		TIPO DO SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês - 5		Mês - 6		Mês - 7		Mês - 8	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	TOTAL GERAL								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
	PLACA DE OBRA								
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	16,00%	1.645,72						
2.0	INFRAESTRUTURA								
	ESTACAS								
	BLOCOS								
	VIGAS BALDRAME								
3.0	ALVENARIA								
4.0	SUPERESTRUTURA								
	PILARES								
	VIGAS								
	LAJES								
5.0	COBERTURA	50,00%	24.367,35	50,00%	24.367,35				
6.0	REVESTIMENTOS	15,00%	4.589,27						
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10,00%	811,59	5,00%	405,80				
8.0	LOUÇAS E METAIS			75,00%	11.277,42	25,00%	3.759,14		
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
	ELETRICIDADE	15,00%	6.350,39	15,00%	6.350,39				
	LÓGICA	30,00%	130,12	70,00%	303,62				
	TV	30,00%	189,31	70,00%	441,71				
	TELEFONIA	30,00%	93,92	70,00%	219,16				
10.0	PISOS	50,00%	18.626,45	40,00%	14.901,16	10,00%	3.725,29		
11.0	ESQUADRIAS	25,00%	15.234,20	35,00%	21.327,88	20,00%	12.187,36		
12.0	DIVERSOS	10,00%	3.230,26	60,00%	19.381,56	20,00%	6.460,52		
13.0	PINTURA			25,00%	9.110,85	75,00%	27.332,54		
14.0	MUROS E ALAMBRADOS			50,00%	24.595,43	50,00%	24.595,43		
15.0	SERVIÇOS FINAIS					100,00%	7.406,38		
	VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)	13,45%	75.268,59	23,71%	132.682,32	15,27%	85.466,66		
	VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)	61,02%	341.468,68	84,73%	474.151,00	100,00%	559.617,66		
	FRANCISCO LOURENÇO BORGES PREFEITO MUNICIPAL	GABRIEL LOURENÇO BORGES NETO SECRET. MUN DE OBRAS CAU Nº A 136.203-8							