

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA				DATA: JUNHO DE 2023					
VALOR DA OBRA: R\$667.967,79				TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRA/ SERVIÇOS R\$	MESES					
				Mês - %	01 R\$	Mês - %	02 R\$	Mês - %	03 R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,27%	R\$ 1.791,01	100,00%	R\$1.791,01	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
2	DEMOLIÇÃO	0,02%	R\$ 108,14	100,00%	R\$108,14	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00
3	CONSTRUÇÃO	65,34%	R\$ 436.457,99	50,00%	R\$218.228,99	30,00%	R\$130.937,40	20,00%	R\$87.291,60
4	ELÉTRICA	3,16%	R\$ 21.126,79	0,00%	R\$0,00	75,00%	R\$15.845,09	25,00%	R\$5.281,70
5	PINTURA	5,74%	R\$ 38.370,67	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$38.370,67	0,00%	R\$0,00
6	JARDIM	6,06%	R\$ 40.498,90	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$40.498,90
7	ESTACIONAMENTO	18,45%	R\$ 123.228,42	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$123.228,42
8	LIMPEZA	0,96%	R\$ 6.385,88	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.385,88
TOTAL SIMPLES (%)		100,00%	667.967,79	32,95%	R\$220.128,14	27,72%	R\$185.153,16	39,33%	R\$262.686,49
TOTAL ACUMULADO (%)		100,00%		32,95%	R\$220.128,14	60,67%	R\$405.281,30	100,00%	R\$667.967,79

GABRIEL LOURENÇO BORGES NETO
SECRETÁRIO DE OBRAS / ARQUITETO
CAU nº A 136.203-8.