

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: FRANCISCO FERREIRA BORGES SOBRINHO											SRE: 40º					
MUNICÍPIO / DISTRITO: TUPACIGUARA-MG											ENDEREÇO: Rua João Batista de Oliveira, 123 Bairro: Tiradentes					
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA BORGES SOBRINHO																
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	24.010,40	30.930,20	4,83%	40,00%	12.372,08	15,00%	4.639,53	15,00%	4.639,53	15,00%	4.639,53	15,00%	15,00%	4.639,53	30.930,20
2	TRABALHOS EM TERRA	12.200,19	15.716,29	2,45%	50,00%	7.858,14	50,00%	7.858,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	15.716,29
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	32.667,88	42.082,77	6,57%	0,00%	0,00	100,00%	42.082,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	42.082,77
4	SUPERESTRUTURA	52.149,38	67.178,83	10,49%	0,00%	0,00	10,00%	6.717,88	90,00%	60.460,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	67.178,83
5	ALVENARIA	16.068,15	20.698,99	3,23%	0,00%	0,00	15,00%	3.104,85	85,00%	17.594,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	20.698,99
6	COBERTURA E FORRO	33.133,32	42.682,35	6,67%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	45,00%	19.207,06	55,00%	23.475,29	0,00%	0,00%	0,00	42.682,35
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8.273,51	10.657,93	1,66%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	1.598,69	85,00%	9.059,24	10.657,93	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	4.847,29	6.244,28	0,98%	0,00%	0,00	10,00%	624,43	30,00%	1.873,28	40,00%	2.497,71	20,00%	1.248,86	6.244,28	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.964,37	6.395,10	1,00%	0,00%	0,00	10,00%	639,51	30,00%	1.918,53	40,00%	2.558,04	20,00%	1.279,02	6.395,10	
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.868,66	11.424,61	1,78%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,00%	3.998,61	65,00%	7.426,00	11.424,61	
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	4.852,02	6.250,37	0,98%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.250,37	6.250,37	
12	REVESTIMENTO	16.729,66	21.551,14	3,37%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	21.551,14	0,00%	0,00	21.551,14	
13	PISOS E RODAPÉS	22.093,33	28.460,62	4,44%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	11.384,25	60,00%	17.076,37	28.460,62	
14	PINTURA	8.555,07	11.020,64	1,72%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	11.020,64	11.020,64	
15	SOLEIRAS/BANCADA	1.343,31	1.730,46	0,27%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.730,46	1.730,46	
16	LIMPEZA	1.469,96	1.893,60	0,30%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.893,60	1.893,60	
SERVIÇOS: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA BORGES SOBRINHO																
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.400,00	1.803,47	0,28%	100,00%	1.803,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.803,47	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	18.122,80	23.345,79	3,65%	100,00%	23.345,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23.345,79	
3	TRABALHOS EM TERRA	722,98	931,34	0,15%	100,00%	931,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	931,34	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	2.083,42	2.683,86	0,42%	100,00%	2.683,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.683,86	
5	SUPERESTRUTURA	10.551,24	13.592,10	2,12%	100,00%	13.592,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13.592,10	
6	ALVENARIA	1.799,26	2.317,81	0,36%	100,00%	2.317,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.317,81	
7	COBERTURA E FORRO	73.995,22	95.320,64	14,88%	0,00%	0,00	80,00%	76.256,52	20,00%	19.064,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95.320,64	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	3.486,82	4.491,72	0,70%	100,00%	4.491,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4.491,72	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.347,59	8.176,97	1,28%	50,00%	4.088,49	20,00%	1.635,39	30,00%	2.453,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8.176,97	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.661,53	3.428,58	0,54%	50,00%	1.714,29	50,00%	1.714,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3.428,58	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	6.972,53	8.982,01	1,40%	50,00%	4.491,01	50,00%	4.491,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8.982,01	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	8.720,30	11.233,49	1,75%	50,00%	5.616,74	50,00%	5.616,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11.233,49	
13	REVESTIMENTO	9.190,57	11.839,29	1,85%	50,00%	5.919,65	50,00%	5.919,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11.839,29	
14	PISOS E RODAPÉS	9.232,70	11.893,57	1,86%	0,00%	0,00	50,00%	5.946,78	50,00%	5.946,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11.893,57	
15	PINTURA	78.792,50	101.500,50	15,85%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	101.500,50	0,00%	0,00	101.500,50	
16	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIOS	3.260,16	4.199,74	0,66%	0,00%	0,00	50,00%	2.099,87	50,00%	2.099,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4.199,74	
17	LIMPEZA	7.547,01	9.722,06	1,52%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	1.944,41	80,00%	7.777,65	0,00%	0,00	9.722,06	
TOTAL MENSAL					14,25%	91.226,50	26,44%	169.347,36	21,43%	137.201,77	28,26%	180.981,41	9,62%	61.624,09	640.381,13	
TOTAL ACUMULADO		497.113,13	640.381,13	100,00%	14,25%	91.226,50	40,69%	260.573,86	62,12%	397.775,63	90,38%	578.757,05	100,00%	640.381,13	640.381,13	
LOCAL / DATA:10/06/2022																
Nome do técnico responsável legal: GABRIEL LOURENÇO BORGES NETO - CAU-MG A 136.203-8																