

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLINICA DE FISIOTERAPIA

CIDADE: TUPACIGUARA

SINAP - SEM DESONERAÇÃO

DATA: 11 de novembro de 2017

DATA BASE: SETEMBRO/2017

BDI = 25,00%

	DESCRIÇÃO	VALOR C/ BDI							TOTAL	%	TOTAL ACUM.
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.305,77	5.305,77 100,00%						5.305,77	2,72%	2,72%
2	INFRAESTRUTURA	10.941,95	8.753,56 80,00%	2.188,39 20,00%					10.941,95	5,61%	8,33%
3	SUPERESTRUTURA	6.172,14		6.172,14 100,00%					6.172,14	3,17%	11,50%
4	ALVENARIA	23.398,01	7.019,40 30,00%	16.378,61 70,00%					23.398,01	12,00%	23,50%
5	REVESTIMENTO	32.999,04			26.399,23 80,00%	6.599,81 20,00%			32.999,04	16,92%	40,42%
6	COBERTURA	14.910,95		4.473,29 30,00%	10.437,67 70,00%				14.910,95	7,65%	48,07%
7	FORRO	8.184,96				8.184,96 100,00%			8.184,96	4,20%	52,27%
8	PISOS	13.728,77			4.118,63 30,00%	6.864,39 50,00%	2.745,75 20,00%		13.728,77	7,04%	59,31%
9	ESQUADRIAS	32.266,96				6.453,39 20,00%	25.813,57 80,00%		32.266,96	16,55%	75,86%
10	FERRAGENS	1.985,13					1.985,13 100,00%		1.985,13	1,02%	76,88%
11	VIDROS	2.405,51					2.405,51 100,00%		0,00	0,00%	76,88%
12	PINTURA	8.131,58						8.131,58 100,00%	8.131,58	4,17%	81,05%

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLINICA DE FISIOTERAPIA

CIDADE: TUPACIGUARA

SINAP - SEM DESONERAÇÃO

DATA: 11 de novembro de 2017

DATA BASE: SETEMBRO/2017

BDI = 25,00%

	DESCRIÇÃO	VALOR C/ BDI						TOTAL	%	TOTAL ACUM.	
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.941,72		2.788,34	2.788,34	2.788,34	2.788,34	2.788,34	13.941,72	7,15%	88,20%
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
14	LOUÇAS E METAIS	10.006,61						10.006,61	10.006,61	5,13%	93,33%
								100,00%			
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.613,34		1.322,67	1.322,67	1.322,67	1.322,67	1.322,67	6.613,34	3,39%	96,72%
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
16	BANCADAS, SOLEIRAS E DIVISÓRIAS	3.346,46				2.007,88	1.338,58		3.346,46	1,72%	98,44%
						60,00%	40,00%				
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	640,63			128,13	128,13	128,13	256,25	640,63	0,33%	98,77%
					20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
	<b>TOTAL</b>	<b>194.979,54</b>							<b>192.574,03</b>	<b>98,77%</b>	
	<b>TOTAL PARCIAL</b>		<b>21.078,74</b>	<b>33.323,44</b>	<b>45.194,66</b>	<b>34.349,56</b>	<b>38.527,68</b>	<b>22.505,45</b>	<b>194.979,54</b>	<b>197,53%</b>	
	<b>PERCENTAGEM PARCIAL (%)</b>		10,81%	17,09%	23,18%	17,62%	19,76%	11,54%	100,00%		
	<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		21.078,74	54.402,18	99.596,84	133.946,40	172.474,08	194.979,54			
	<b>PERCENTAGEM ACUMULADO (%)</b>		10,81%	27,90%	51,08%	68,70%	88,46%	100,00%			

Tupaciguara, 06 de novembro de 2017

Eng<sup>a</sup> Civil - Daisy Paim Sansoni  
CREA 45.711/D MG