

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES							
			MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	2.267,34								
2	SERVIÇO DE FUNDAÇÃO "ESTACA A TRADO MECÂNICO"	-	CONCLUÍDO							
3	SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA(Vigas baldrame e Blocos)	-								
4	SERVIÇO DE SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (Pilares, Vigas, Lajes)	-								
5	INSTALAÇÕES (ELÉTRICA, HIDROSSAN., INCÊNDIO, AR CONDICION, GASES MEDICINAIS E COMUNICAÇÃO VISUAL)									
5.1	Instalação Hidrosanitária	48.369,72	20,00%	9.673,94						
5.2	Instalação de prevenção e combate a incêndio	26.212,52						100,00%	26.212,52	
5.3	Elétrica, Telefonia, Tv, SPDA	297.086,27	20,00%	59.417,25				10,00%	29.708,63	
5.4	Instalações Ar Condicionado	567.929,97	25,00%	141.982,49		-	25,00%	141.982,49	10,00%	56.793,00
5.5	Comunicação Visual	120.636,78							100,00%	120.636,78
5.6	Gases Medicinais	12.547,10	15,00%	1.882,07	15,00%	1.882,07	50,00%	6.273,55	20,00%	2.509,42
6	COBERTURA, CALHAS E RUFOS	40.301,65								
7	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS DE CONCRETO, LAJES SEM COBERTURA)	-	CONCLUÍDO							
8	PAREDES, PAINÉIS E FECHAMENTOS DIVERSOS	-								
9	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	110.279,49							5,00%	5.513,97
10	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	-	CONCLUÍDO							
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	102.060,14	25,00%	25.515,04	25,00%	25.515,04				
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.787,42	35,00%	14.625,60	35,00%	14.625,60	30,00%	12.536,23		-
13	VIDROS E SIMILARES	15.854,29		-	80,00%	12.683,43		-	20,00%	3.170,86
14	PEDRAS NATURAIS (PEITORIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS)	51.173,73		-		-				
15	PISOS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS	232.984,19		-	20,00%	46.596,84		-		
16	PINTURAS	165.616,26		-		-	70,00%	115.931,38	30,00%	49.684,88
17	LOUÇAS, METAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	31.200,84		-		-	60,00%	18.720,51	40,00%	12.480,34
18	SERVIÇO COMPLEMENTAR INTERNOS E EXTERNOS E LIMPEZA DE OBRA	8.634,19	10,00%	863,42	10,00%	863,42	10,00%	863,42	20,00%	1.726,84
	CUSTO TOTAL	1.874.941,91	13,54%	253.959,81	5,45%	102.166,39	15,80%	296.307,58	16,45%	308.437,23
	CUSTO TOTAL ACUMULADO		62,30%	1.168.030,71	67,75%	1.270.197,10	83,55%	1.566.504,67	100,00%	1.874.941,91

Tupaciguara, 21 de novembro de 2018

CÁTIA APARECIDA OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DAISY PAIM SANSONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS
ENG^a CIVIL - CREA 45.711/D MG