

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SERVIÇOS EXECUTADOS		ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES								
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	2.267,34	100,00%	2.267,34									
2	SERVIÇO DE FUNDAÇÃO "ESTACA A TRADO MECÂNICO"	-	CONCLUÍDO										
3	SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA(Vigas baldrames e Blocos)	-											
4	SERVIÇO DE SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (Pilares, Vigas, Lajes)	-											
5	INSTALAÇÕES (ELÉTRICA, HIDROSSAN., INCÊNDIO, AR CONDICION, GASES MEDICINAIS E COMUNICAÇÃO VISUAL)												
5.1	Instalação Hidrosanitária	48.369,72					30,00%	14.510,92	30,00%	14.510,92	20,00%	9.673,94	
5.2	Instalação de prevenção e combate a incêndio	26.212,52											
5.3	Elétrica, Telefonia, Tv, SPDA	297.086,27					30,00%	89.125,88	40,00%	118.834,51			-
5.4	Instalações Ar condicionado	567.929,97							15,00%	85.189,49	25,00%	141.982,49	
5.5	Comunicação Visual	120.636,78											
5.6	Gases Medicinais	12.547,10											
6	COBERTURA, CALHAS E RUFOS	40.301,65	100,00%	40.301,65									
7	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGAS DE CONCRETO, LAJES SEM COBERTURA)	-	CONCLUÍDO										
8	PAREDES, PAINÉIS E FECHAMENTOS DIVERSOS	-											
9	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	110.279,49	50,00%	55.139,74	45,00%	49.625,77							
10	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	-	CONCLUÍDO										
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	102.060,14		-		-		-	25,00%	25.515,04	25,00%	25.515,04	
12	ESQUADRIAS DE MADEIRA	41.787,42		-		-		-		-		-	
13	VIDROS E SIMILARES	15.854,29		-		-		-		-		-	
14	PEDRAS NATURAIS (PEITORIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS)	51.173,73		-		-			80,00%	40.938,98	20,00%	10.234,75	
15	PISOS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS	232.984,19	15,00%	34.947,63	30,00%	69.895,26	30,00%	69.895,26		-	5,00%	11.649,21	
16	PINTURAS	165.616,26		-		-		-		-		-	
17	LOUÇAS, METAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	31.200,84		-		-		-		-		-	
18	SERVIÇO COMPLEMENTAR INTERNOS E EXTERNOS E LIMPEZA DE OBRA	8.634,19	10,00%	863,42	10,00%	863,42	10,00%	863,42	10,00%	863,42	10,00%	863,42	
	CUSTO TOTAL	1.874.941,91	7,12%	133.519,77	6,42%	120.384,44	9,30%	174.395,47	15,25%	285.852,36	10,66%	199.918,85	
	CUSTO TOTAL ACUMULADO		7,12%	133.519,77	13,54%	253.904,22	22,84%	428.299,69	38,09%	714.152,05	48,75%	914.070,90	

Tupaciguara, 21 de novembro de 2018

CÁTIA APARECIDA OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DAISY PAIM SANSONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS
ENG^a .CIVIL-CREA 45.711/D MG