



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0306.008-51	GESTOR MC	PROGRAMA Segundo Tempo	AÇÃO / MODALIDADE Imp. IE Des Esp Educ	OBJETO MODERNIZAÇÃO E REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS				
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Tupaciguara		MUNICÍPIO / UF Tupaciguara/MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO POVOADOS DE BÁLSAMO E BRILHANTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO E REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS				
DATA BASE jun-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO E REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS	BDI 1 25,68%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/19	Parcela 1 nov/19	Parcela 2 dez/19	Parcela 3 jan/20	Parcela 4 fev/20	Parcela 5 mar/20	Parcela 6 abr/20	Parcela 7 mai/20	Parcela 8 jun/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	9,10%	10,07%	43,37%	19,27%	9,64%	8,55%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	26.698,52	29.531,16	127.223,75	56.524,79	28.285,77	25.077,80	0,00	0,00
			Acumulado (%)	9,10%	19,17%	62,54%	81,81%	91,45%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	26.698,52	56.229,68	183.453,43	239.978,22	268.263,99	293.341,79	293.341,79	293.341,79
1.	Quadra de Bálsamo	56.229,68	Parcela (%)	47,48%	52,52%						
			Acumulado (%)	47,48%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	26.698,52	56.229,68						
1.1.	Serviços Preliminares	1.673,38	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.673,38							
1.2.	Vedação	13.523,17	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	13.523,17							
1.3.	Revestimento de Parede	5.867,11	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.867,11							
1.4.	Esquadrias	3.471,73	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.471,73							
1.5.	Pisos	4.326,26	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.163,13	4.326,26						
1.6.	Pinturas	2.094,16	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	2.094,16						
1.7.	Diversos	11.907,88	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	11.907,88						
1.8.	Instalações Hidráulicas	1.510,06	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.510,06						
1.9.	Instalações Elétricas	11.855,93	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	11.855,93						
2.	Quadra de Brilhante	237.112,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	53,66%	23,84%	11,93%	10,58%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	53,66%	77,49%	89,42%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	127.223,75	183.748,54	212.034,31	237.112,11		
2.1.	Serviços Preliminares	2.690,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.690,29					
2.2.	Infraestrutura	6.522,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/19	Parcela 1 nov/19	Parcela 2 dez/19	Parcela 3 jan/20	Parcela 4 fev/20	Parcela 5 mar/20	Parcela 6 abr/20	Parcela 7 mai/20	Parcela 8 jun/20
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.522,32				
2.3.	Super-Estrutura	166.044,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	124.533,47	166.044,62				
2.4.	Vedação	8.491,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.491,32				
2.5.	REVESTIMENTO DE PAREDES E ARQUIBANCADAS	2.574,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,53			
2.6.	Piso	37.876,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.938,47	37.876,94		
2.7.	Pintura	5.317,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,38		
2.8.	Diversos	821,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,95		
2.9.	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.772,77	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,77			

Local

18 de outubro de 2019

Data

Nome: Daisy Paim Sansoni

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU 45711/D MG

ART/RRT: