

Obra: Projeto Padrão FNDE - 13 salas

Município: Tupaciguara-MG

Endereço: Bairro Residencial Jardim Esplanada

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	490.635,31	4,82%	50,00%	50,00%																														
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	98.224,63	0,96%	15%	30%	30%	25%																												
3	FUNDAÇÕES	1.325.308,87	13,01%		30%	30%	20%	20%																											
4	SUPERESTRUTURA	2.418.841,33	23,75%			397.592,66	397.592,66	265.061,77	265.061,77																										
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	489.296,29	4,80%			483.768,27	483.768,27	483.768,27	483.768,27	483.768,27																									
6	ESQUADRIAS	495.041,55	4,86%							97.859,26	97.859,26	97.859,26	97.859,26	97.859,26																					
7	SISTEMAS DE COBERTURA	919.450,03	9,03%					49.504,15	198.016,62	148.512,46	99.008,31																								
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	114.491,03	1,12%		30%	30%	20%	20%					183.890,01	183.890,01	183.890,01	183.890,01	183.890,01																		
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	678.976,60	6,67%		34.347,31	34.347,31	22.898,21	22.898,21																											
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	961.700,46	9,44%							101.846,49	135.795,32	135.795,32	135.795,32	135.795,32	33.948,83																				
11	PINTURA	187.321,75	1,84%																																
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	186.407,02	1,83%																																
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	175.298,23	1,72%																																
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	128.230,86	1,26%																																
15	LOUÇAS E METAIS	106.034,85	1,04%																																
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL	3.913,03	0,04%																																
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	165.308,09	1,62%																																
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	551.738,34	5,42%																																
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	72.903,07	0,72%																																
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	231.250,06	2,27%																																
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	9.925,13	0,10%																																
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC.	82.320,20	0,81%																																
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	281.805,55	2,77%																																
24	SERVIÇOS FINAIS	10.291,97	0,10%																																
Valores totais		10.184.714,26	100,00%	260.051,35	706.725,01	945.175,62	808.632,43	829.464,42	805.514,11	833.160,39	376.949,76	331.641,80	534.172,51	443.467,78	377.654,91	283.000,26	327.299,29	188.309,62	276.214,26	263.977,97	307.632,49	309.788,62	339.354,86	207.008,08	159.297,98	144.303,72	69.375,02	46.250,01	-	4.116,79	6.175,18				