

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CASA AMAR				DATA BASE SINAPI: MARÇO 2023															
				INICIO DA OBRA: Após liberação dos recursos															
VALOR DA OBRA:			R\$ 50.855,01		TIPO DO SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRA/ SERVIÇOS R\$	MESES															
				Mês - 1		Mês - 2		Mês - 3											
				%	R\$	%	R\$	%	R\$										
	TOTAL GERAL	100,00%	R\$ 50.855,01																
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,32%	R\$ 1.687,50																
	PLACA DE OBRA		1.687,50	100,00%	1.687,50														
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,19%	R\$ 1.112,97																
	COZINHA INTERNA		103,38	100,00%	103,38														
	ÁREA DE SERVIÇO		329,72	100,00%	329,72														
	NOVA ÁREA DE SERVIÇO E DML		679,88			100,00%	679,88												
3.0	CONSTRUÇÕES NOVAS	68,64%	R\$ 34.904,82																
	COZINHA INTERNA		5.052,54	100,00%	5.052,54														
	COZINHA EXTERNA		8.190,80	50,00%	4.095,40	50,00%	4.095,40												
	LAVANDERIA E DML		10.509,01			50,00%	5.254,51	50,00%	5.254,51										
	TELHADO COZINHA EXTERNA, PARETE DA VARANDA, LAVANDERIA E DML		11.152,47	20,00%	2.230,49	80,00%	8.921,97												
4.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8,08%	R\$ 4.107,25																
	ÁGUA FRIA		271,09	50,00%	135,54	50,00%	135,54												
	ESGOTO SANITÁRIO		3.836,16	50,00%	1.918,08	40,00%	1.534,47	10,00%	383,62										
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,91%	R\$ 1.989,71	50,00%	994,86	40,00%	795,89	10,00%	198,97										
6.0	PINTURA	12,81%	R\$ 6.512,81																
	SERVIÇOS FINAIS	1,06%	R\$ 539,95																
	VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)		R\$ 50.855,01	32,54%	16.547,51	42,12%	21.417,65	25,35%	12.889,85										
	VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)			32,54%	16.547,51	74,65%	37.965,16	100,00%	50.855,01										
FRANCISCO LOURENÇO BORGES NETO PREFEITO MUNICIPAL				GABRIEL LOURENÇO BORGES NETO SECRET. MUN DE OBRAS CAU Nº A 136.203-8															