

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

			VALOR TOTAL:		R\$54.252,75	
			PRAZO:		60 DIAS	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO	3,25%	100,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 1.760,98	R\$ 1.760,98	R\$ 0,00	R\$ 1.760,98
2	FORRO (REPARO BANHEIRO)	FISICO	0,19%	100,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 105,71	R\$ 105,71	R\$ 0,00	R\$ 105,71
3	REPARO TELHADO EXISTENTE	FISICO	42,21%	75,00%	25,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 22.899,94	R\$ 17.174,96	R\$ 5.724,99	R\$ 22.899,94
4	PINTURA	FISICO	40,02%	25,00%	75,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 21.710,57	R\$ 5.427,64	R\$ 16.282,93	R\$ 21.710,57
5	FACHADA	FISICO	11,63%	0,00%	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 6.310,44	R\$ 0,00	R\$ 6.310,44	R\$ 6.310,44
6	LIMPEZA	FISICO	2,70%	15,00%	85,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 1.465,11	R\$ 219,77	R\$ 1.245,34	R\$ 1.465,11
TOTAL		FISICO	100,00%	45,51%	54,49%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 54.252,75	R\$ 24.689,05	R\$ 29.563,70	R\$ 54.252,75
		ACUMULADO		R\$ 24.689,05	R\$ 29.563,70	R\$ 54.252,75
OBSERVAÇÕES:						